

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORÇO DO MURO DE ARRIMO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA, TIPO 2, NO BAIRRO GERALDO VELOSO, NO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MESES				
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1.	REFORÇO DE MURO DE ARRIMO - CRECHE PROINFÂNCIA	R\$ 320.592,77	% Item:	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 572,36	0,18	100,00%				
				R\$ 572,36				
1.2	MURO DE ARRIMO - CRECHE PROINFÂNCIA	R\$ 299.189,91	93,32	30%	30%	40%		
				R\$ 89.756,97	R\$ 89.756,97	R\$ 119.675,96		
1.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.723,83	1,47				50%	50%
							R\$ 2.361,92	R\$ 2.361,92
1.4	REVESTIMENTO	R\$ 9.655,88	3,01			30,00%	70,00%	
						R\$ 2.896,76	R\$ 6.759,12	
1.5	ACABAMENTO	R\$ 6.098,79	1,90					100%
								R\$ 6.098,79
1.6	OUTROS	R\$ 352,00	0,11					100%
								R\$ 352,00
% ACUMULADO DOS ITENS			100,00					
No período			%:	28,18%	28,00%	38,23%	2,85%	2,75%
			Investimento:	R\$ 90.329,33	R\$ 89.756,97	R\$ 122.572,73	R\$ 9.121,03	R\$ 8.812,71
Acumulado			%:	28,18%	56,17%	94,41%	97,25%	100,00%
			Investimento:	R\$ 90.329,33	R\$ 180.086,31	R\$ 302.659,03	R\$ 311.780,06	R\$ 320.592,77

Formiga/ MG, 10 de Março de 2022
Local e Data

Responsável Técnico
Nome: Vitor Magalhães do Amaral
CREA: MG 253.197/D