



ANEXO III - MODELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 360.110,84				DATA: 14/06/2022			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA			LOCAL: Distrito de Albertos - Formiga-MG, nas seguintes ruas: Rua José Pires de Almeida, Rua Claudionor Frade, Rua Vereador Eliezer Alves Silva e Rua Dom José Antônio Couto.				PRAZO DA OBRA: 120 (cento e vinte) dias			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,91%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 10.473,23	R\$ 10.473,23					
2		DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	15,53%	65,00%	35,00%				
			Financeiro	R\$ 55.925,78	R\$ 36.351,76	R\$ 19.574,02				
3		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	54,59%		45,00%	55,00%			
			Financeiro	R\$ 196.587,57		R\$ 88.464,41	R\$ 108.123,16			
4		SERVIÇOS FINAIS	Físico %	26,97%			30,00%	70,00%		
			Financeiro	R\$ 97.124,26			R\$ 29.137,28	R\$ 67.986,98		
TOTAL			Físico %	100,00%	13,00%	30,00%	38,12%	18,88%		
			Financeiro	R\$ 360.110,84	R\$ 46.824,99	R\$ 108.038,43	R\$ 137.260,44	R\$ 67.986,98		

<p>Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma</p> <p>Carimbo e assinatura do prefeito</p>						R\$ 360.110,84		<p>Observações:</p>	
						CREA - MG 330.959			