

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1.	R\$ 498.687,71	% Período:	Mês	Mês	Mês
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 27.049,68	19,52%		
1.2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 2.055,11		54,67%	25,81%
1.3	FUNDAÇÃO/BLOCOS	R\$ 13.377,68	100,00%	100,00%	
1.4	FUNDAÇÃO/ESTACAS	R\$ 78.704,00	100,00%		
1.5	COBERTURA	R\$ 225.724,81		100,00%	
1.6	DRENAGEM (COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS)	R\$ 30.063,98		100,00%	
1.7	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	R\$ 2.557,08			100,00%
1.8	ALVENARIA	R\$ 288,53			100,00%
1.9	BANCO DE CONCRETO	R\$ 427,30			100,00%
1.10	REVESTIMENTOS/PISO	R\$ 2.649,54			100,00%
1.11	REVESTIMENTOS/PAREDE	R\$ 10.810,26			100,00%
1.12	REVESTIMENTOS/TETO	R\$ 703,49			100,00%
1.13	ESQUADRIAS	R\$ 9.400,81			100,00%
1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.306,85			100,00%
1.15	SPDA	R\$ 22.095,12			100,00%
1.16	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/ÁGUA FRIA	R\$ 3.748,58			100,00%
1.17	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/ESGOTO	R\$ 4.656,39			100,00%
1.18	LOUÇAS, APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	R\$ 3.724,89	% Período:		100,00%

