

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS

Item	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
	R\$	% Período:	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.783,85	% Período:	100,00%							
			R\$ 15.783,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2. FUNDAÇÕES (SAPATAS E BALDRAMES)	R\$ 99.054,90	% Período:		100,00%						
			R\$ -	R\$ 99.054,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. PILARES	R\$ 41.157,04	% Período:			100,00%					
			R\$ -	R\$ -	R\$ 41.157,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4. VIGAS E LAJES	R\$ 98.682,49	% Período:				100,00%				
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.682,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5. ALVENARIA	R\$ 63.167,50	% Período:			100,00%					
			R\$ -	R\$ -	R\$ 63.167,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6. REVESTIMENTOS	R\$ 149.375,88	% Período:							100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.375,88	R\$ -
7. FORRO EM GESSO	R\$ 18.598,57	% Período:						100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.598,57	R\$ -	R\$ -
8. ESQUADRIAS	R\$ 38.393,49	% Período:								100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.393,49
9. COBERTURA	R\$ 178.883,07	% Período:					100,00%			
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.883,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10. DIVERSOS	R\$ 23.224,58	% Período:								100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.224,58
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 24.124,57	% Período:						100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.124,57	R\$ -	R\$ -
12. LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.387,13	% Período:								100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.387,13
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.492,82	% Período:						100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.492,82	R\$ -	R\$ -
14. DADOS	R\$ 5.631,04	% Período:						100,00%		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.631,04	R\$ -	R\$ -
15. RACK E ACESSÓRIOS	R\$ 4.535,61	% Período:								100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.535,61
16. LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.081,91	% Período:								100,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.081,91
		%:	1,97%	12,39%	13,05%	12,34%	22,37%	9,49%	18,68%	9,71%
		Investimento:	R\$ 15.783,85	R\$ 99.054,90	R\$ 104.324,54	R\$ 98.682,49	R\$ 178.883,07	R\$ 75.847,00	R\$ 149.375,88	R\$ 77.622,72
		%:	1,97%	14,36%	27,41%	39,75%	62,12%	71,61%	90,29%	100,00%
		Investimento:	R\$ 15.783,85	R\$ 114.838,75	R\$ 219.163,29	R\$ 317.845,78	R\$ 496.728,85	R\$ 572.575,85	R\$ 721.951,73	R\$ 799.574,45

Formiga - |

Local

Segunda-feira, 25 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: STEPHANIE SILVA OLIVEIRA

CREA/CAU: 330.957/D