



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EVOLUÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÕES GERAIS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMAP	REFERÊNCIA DE PREÇOS		
MUNICÍPIO: FORMIGA - MG	PLANILHA REFERÊNCIA		DATA BASE
DATA: 04/2023	SETOP Central - Desonerado		jan/23
BDI: 26,72 %	SINAPI - Desonerado		mar/23

ETAPAS				MÊS							TOTAIS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES		1	2	3	4	5	6	7	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO (%)	3,44%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%	12,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 41.286,73	R\$ 6.193,01	R\$ 6.193,01	R\$ 6.193,01	R\$ 6.193,01	R\$ 6.193,01	R\$ 5.367,27	R\$ 4.954,41	R\$ 41.286,73
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	4,73%	50,00%					25,00%	25,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 56.795,33	R\$ 28.397,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.198,83	R\$ 14.198,83	R\$ 56.795,33
1.3	INFRAESTRUTURA	FÍSICO (%)	10,40%	80,00%	20,00%						100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 124.794,47	R\$ 99.835,58	R\$ 24.958,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.794,47
1.4	SUPERESTRUTURA	FÍSICO (%)	10,97%		55,00%	45,00%					100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 131.581,50	R\$ -	R\$ 72.369,83	R\$ 59.211,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.581,50
1.5	PAREDES E PAINÉIS	FÍSICO (%)	15,80%		50,00%		6,00%	22,00%	22,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 189.563,21	R\$ -	R\$ 94.781,61	R\$ -	R\$ 11.373,79	R\$ 41.703,91	R\$ 41.703,91	R\$ -	R\$ 189.563,21
1.6	COBERTURA	FÍSICO (%)	18,28%			70,00%	30,00%				100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 219.401,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.581,37	R\$ 65.820,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.401,95
1.7	REVESTIMENTO/FORROS	FÍSICO (%)	12,20%				55,00%	25,00%	20,00%		100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 146.362,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.499,42	R\$ 36.590,65	R\$ 29.272,52	R\$ -	R\$ 146.362,59
1.8	PAVIMENTAÇÕES	FÍSICO (%)	7,63%				55,00%	25,00%		20,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 91.595,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.377,55	R\$ 22.898,89	R\$ -	R\$ 18.319,11	R\$ 91.595,54
1.9	INSTALAÇÕES E APARELHOS	FÍSICO (%)	11,45%	14,00%	3,00%			33,00%	35,00%	15,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 137.402,85	R\$ 19.236,40	R\$ 4.122,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.342,94	R\$ 48.091,00	R\$ 20.610,43	R\$ 137.402,85
1.10	ÁREA EXTERNA	FÍSICO (%)	2,57%							100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 30.826,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.826,71	R\$ 30.826,71
1.11	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	FÍSICO (%)	2,53%							100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 30.383,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.383,10	R\$ 30.383,10
		Período		12,81%	16,87%	18,25%	17,86%	12,73%	11,55%	9,94%	
		Acumulado		R\$ 153.662,65	R\$ 202.425,42	R\$ 218.986,05	R\$ 214.264,36	R\$ 152.729,39	R\$ 138.633,53	R\$ 119.292,59	R\$ 1.199.993,98
				12,81%	29,67%	47,92%	65,78%	78,51%	90,06%		
				R\$ 153.662,65	R\$ 356.088,07	R\$ 575.074,12	R\$ 789.338,48	R\$ 942.067,87	R\$ 1.080.701,39		

Formiga, 28 de abril de 2023

Prefeito Municipal Formiga - MG
Eugênio Vilela Júnior

Responsável Técnico
Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA: MG 254327/D