



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

Rua Barão de Piumhi, nº 53, 2º andar
Centro – Formiga – MG – CEP: 35.570-128

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Obras contenção processos erosivos, recuperação e reforço da "Ponte da Cerâmica"						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	PERÍODO		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
		R\$ 476.129,78	% Item:			
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.297,80	2,79%	80,00%	20,00%	
				R\$ 10.638,24	R\$ 2.659,56	R\$ -
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 9.538,03	2,00%	100,00%		
				R\$ 9.538,03	R\$ -	R\$ -
3	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 10.980,17	2,31%	40,00%	20,00%	40,00%
				R\$ 4.392,07	R\$ 2.196,03	R\$ 4.392,07
4	CONTENÇÕES E PROTEÇÕES EM GABIÃO	R\$ 287.044,75	60,29%	25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ 71.761,19	R\$ 143.522,38	R\$ 71.761,19
5	SERVIÇOS DIVERÇOS	R\$ 55.204,32	11,59%	20,00%	30,00%	50,00%
				R\$ 11.040,86	R\$ 16.561,30	R\$ 27.602,16
6	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 30.886,14	6,49%		40,00%	60,00%
				R\$ -	R\$ 12.354,46	R\$ 18.531,68
7	SERVICOS TECNICOS	R\$ 1.437,56	0,30%	100,00%		
				R\$ 1.437,56	R\$ -	R\$ -
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 67.741,01	14,23%	40,00%	30,00%	30,00%
				R\$ 27.096,40	R\$ 20.322,30	R\$ 20.322,30
		No período	%:	28,54%	41,50%	29,95%
			Investimento:	R\$ 135.904,35	R\$ 197.616,03	R\$ 142.609,40
		Acumulado	%:	28,54%	70,05%	100,00%
			Investimento:	R\$ 135.904,35	R\$ 333.520,38	R\$ 476.129,78

Formiga-MG, 06 de outubro de 2025

Responsável Técnico
Marlon Batista da Costa
ENGENHEIRO CIVIL/SANITARISTA
CREA-MG 50744/D