



MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
RUA: CORONEL JOSÉ GONÇALVES D'AMARANTE, Nº 83 - CENTRO
FORMIGA/MG - CEP: 35.570-146
TELEFONE: (37) 3329-1846
E-MAIL: secretariafgaobrasetransito@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item		Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7
1.	DRENAGEM PLUVIAL, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.789.555,38	% Período:	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.143,50	% Período:	100,00%						
				R\$ 1.143,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.179.466,49	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
				R\$ 294.866,62	R\$ 294.866,62	R\$ 294.866,62	R\$ 294.866,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.	ESCADA HIDRÁULICA	R\$ 10.754,77	% Período:					50,00%	50,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.377,39	R\$ 5.377,39	R\$ -
1.4.	REDES DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.305.947,19	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
				R\$ 217.657,87	R\$ 217.657,87	R\$ 217.657,87	R\$ 217.657,87	R\$ 217.657,87	R\$ 217.657,87	R\$ -
1.5.	RAMAIS DOMICILIARES DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 41.820,81	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
				R\$ 6.970,14	R\$ 6.970,14	R\$ 6.970,14	R\$ 6.970,14	R\$ 6.970,14	R\$ 6.970,14	R\$ -
1.6.	PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	R\$ 1.953.220,28	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ 390.644,06	R\$ 390.644,06	R\$ 390.644,06	R\$ 390.644,06	R\$ 195.322,03	R\$ 195.322,03
1.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 276.886,34	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ 55.377,27	R\$ 55.377,27	R\$ 55.377,27	R\$ 55.377,27	R\$ 27.688,63	R\$ 27.688,63
1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 18.677,50	% Período:						50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.338,75	R\$ 9.338,75
1.9.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.638,50	% Período:						50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 819,25	R\$ 819,25
			%:	10,87%	20,16%	20,16%	20,16%	14,11%	9,67%	4,87%
			Investimento:	R\$ 520.638,12	R\$ 965.515,95	R\$ 965.515,95	R\$ 965.515,95	R\$ 676.026,71	R\$ 463.174,05	R\$ 233.168,66
			%:	10,87%	31,03%	51,19%	71,35%	85,46%	95,13%	100,00%
			Investimento:	R\$ 520.638,12	R\$ 1.486.154,06	R\$ 2.451.670,01	R\$ 3.417.185,95	R\$ 4.093.212,66	R\$ 4.556.386,71	R\$ 4.789.555,38

Formiga - MG

Local

Quarta-feira, 12 de maio de 2022.

Data

Responsável Técnico

Nome: Stephanie Silva Oliveira

CREA: 330959

ART: MG20221108774