

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG

PONTE SOBRE RIBEIRÃO MORRO CAVADO - FORMIGA/MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA ETAPA	%	SEMANAS											
				SEM 01	SEM 02	SEM 03	SEM 04	SEM 05	SEM 06	SEM 07	SEM 08	SEM 09			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.348,61	9,28	100,00%											
				50.348,61											
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.533,83	3,23	11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	
				1.949,76	1.948,01	1.948,01	1.948,01	1.948,01	1.948,01	1.948,01	1.948,01	1.948,01	1.948,01	1.948,01	
3	SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA OBRA	1.915,00	0,35	100,00%											
				1.915,00											
4	MOVIMENTO DE TERRA	46.527,10	8,57	34,00%	33,00%						33,00%				
				15.819,21	15.353,94						15.353,94				
5	INFRAESTRUTURA (ESTACA TRILHO E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)	225.461,52	41,55			50,00%	50,00%								
						112.730,76	112.730,76								
6	SUPERESTRUTURA (TABULEIRO)	175.151,67	32,28					40,00%	30,00%	30,00%					
								70.060,67	52.545,50	52.545,50					
7	GUARDA-CORPO	11.773,19	2,17									100,00%			
												11.773,19			
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.881,81	2,56	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	30,00%		
				2.776,36	2.776,36	694,09	694,09	694,09	694,09	694,09	694,09	694,09	4.164,54		
	TOTAIS SIMPLES (%)			13,42	3,70	21,26	21,26	13,40	10,17	13,00	2,66	1,13			
	TOTAIS ACUMULADOS (%)			13,42	17,12	38,38	59,65	73,04	83,22	96,22	98,87	100,00			
	TOTAIS SIMPLES (R\$)			72.808,95	20.078,31	115.372,86	115.372,86	72.702,77	55.187,60	70.541,54	14.415,29	6.112,55			
	TOTAIS ACUMULADOS (R\$)	542.592,73	100,00	72.808,95	92.887,26	208.260,12	323.632,98	396.335,75	451.523,35	522.064,89	536.480,18	542.592,73			

FORMIGA, 06 DE SETEMBRO DE 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

Marlon Batista da Costa
Eng. Civil/Sanitarista - CREA MG 50.744/D