

TERMO DE COMPROMISSO: 0350922-41/2011/MDR
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
 OBRA: EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA DA ETE

DATA:
 24/10/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
1.1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	1.753,02	100,00%											
			1.753,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS CIVIS	84.174,19	50,00%	50,00%										
			42.087,10	42.087,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	AERADORES	45.329,94			20,00%					40,00%	40,00%			
			-	-	9.065,99	-	-	-	-	18.131,98	18.131,98	-	-	-
1.4	DECANTADORES	14.275,63									100,00%			
			-	-	-	-	-	-	-	-	14.275,63	-	-	-
1.5	ALIMENTAÇÃO - AERADORES E DECANTADORES (DUTOS E CABOS)	198.513,24		50,00%	50,00%									
			-	99.256,62	99.256,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	SPDA	268.959,50				30,00%	40,00%	30,00%						
			-	-	-	80.687,85	107.583,80	80.687,85	-	-	-	-	-	-
1.7	CAIXAS SUBTERRÂNEAS	70.271,26			50,00%	50,00%								
			-	-	35.135,63	35.135,63	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTES, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS)	314.582,64					25,00%	25,00%	50,00%					
			-	-	-	-	78.645,66	78.645,66	157.291,32	-	-	-	-	-
1.9	TOMADA DE FORÇA (SERVIÇOS CIVIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	10.630,44								75,00%				25,00%
			-	-	-	-	-	-	-	7.972,83	-	-	-	2.657,61
1.10	SALA ELÉTRICA (QUADROS ELÉTRICOS, DEMAIS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES)	13.074,49										30,00%	40,00%	30,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.922,35	5.229,80	3.922,35
1.11	ALIMENTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	42.533,09										30,00%	40,00%	30,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.759,93	17.013,24	12.759,93
1.12	CASA DE CONTROLE (CABOS, TOMADAS E INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E QUADROS ELÉTRICOS)	15.966,37			10,00%							30,00%	30,00%	30,00%
			-	-	1.596,64	-	-	-	-	-	-	4.789,91	4.789,91	4.789,91
1.13	GUARITA (CABOS, TOMADAS E INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E QUADROS ELÉTRICOS)	2.925,15											50,00%	50,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.462,58	1.462,58
	TOTAL PARCIAL (R\$)	1.082.988,96	43.840,12	141.343,72	145.054,88	115.823,48	186.229,46	159.333,51	157.291,32	26.104,81	32.407,61	21.472,19	28.495,52	25.592,37
	PERCENTUAL PARCIAL (%)		4,05%	13,05%	13,39%	10,69%	17,20%	14,71%	14,52%	2,41%	2,99%	1,98%	2,63%	2,36%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)		43.840,12	185.183,83	330.238,71	446.062,19	632.291,65	791.625,16	948.916,48	975.021,28	1.007.428,89	1.028.901,07	1.057.396,59	1.082.988,96
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		4,05%	17,10%	30,49%	41,19%	58,38%	73,10%	87,62%	90,03%	93,02%	95,01%	97,64%	100,00%

Flávio Cerdeira de Sales
 Engenheiro Eletricista
 CREA-MG 220.312/D