



16.2.	MATERIAIS	R\$	7.427,40	% Período:				100,00%										
17.	DRENAGEM	R\$	329.725,72	% Período:							40,00%	60,00%						
17.1.	SERVIÇOS	R\$	329.725,72	% Período:							40,00%	60,00%						
18.	URBANIZAÇÃO - CERCAS E PLANTAS	R\$	1.512.643,23	% Período:									30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
18.1.	SERVIÇOS	R\$	1.512.643,23	% Período:									30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
19.	GUARITA	R\$	16.459,50	% Período:									100,00%					
19.1.	SERVIÇOS	R\$	14.072,81	% Período:									100,00%					
19.2.	MATERIAIS	R\$	2.386,69	% Período:									100,00%					
20.	QUEIRMADOR DE GÁS	R\$	47.138,61	% Período:									100,00%					
20.1.	SERVIÇOS	R\$	47.138,61	% Período:									100,00%					
21.	RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO 10 M³	R\$	4.353,73	% Período:			100,00%											
21.1.	SERVIÇOS	R\$	4.353,73	% Período:			100,00%											
22.	LINHA RECALQUE EE RETORNO	R\$	503,82	% Período:									100,00%					
22.1.	SERVIÇOS	R\$	503,82	% Período:									100,00%					
23.	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$	78.211,43	% Período:									40,00%	30,00%	30,00%			
23.1.	SERVIÇOS	R\$	78.211,43	% Período:									40,00%	30,00%	30,00%			
24.	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	74.604,25	% Período:									40,00%	30,00%	30,00%			
24.1.	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	74.604,25	% Período:									40,00%	30,00%	30,00%			
25.	COMISSIONAMENTO E START-UP	R\$	27.760,05	% Período:										30,00%	70,00%			
25.1.	COMISSIONAMENTO E START-UP	R\$	27.760,05	% Período:										30,00%	70,00%			
26.	OPERAÇÃO E TREINAMENTO	R\$	363.034,23	% Período:							16,66%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,68%		
26.1.	OPERAÇÃO E TREINAMENTO ETE	R\$	363.034,23	% Período:							16,66%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,68%		
				%:	4,58%	3,92%	7,08%	3,51%	4,98%	4,55%	16,84%	16,63%	16,59%	9,33%	6,45%	5,53%		
		Repasse	R\$ 167.356,37	R\$ 143.389,76	R\$ 258.930,75	R\$ 128.298,88	R\$ 182.127,80	R\$ 166.436,78	R\$ 615.856,80	R\$ 608.083,43	R\$ 606.517,57	R\$ 341.165,74	R\$ 235.849,29	R\$ 202.128,51				
		Contrapartida	R\$ 156.432,25	R\$ 134.030,06	R\$ 242.029,15	R\$ 119.924,23	R\$ 170.239,49	R\$ 155.572,69	R\$ 575.657,01	R\$ 568.391,04	R\$ 566.927,40	R\$ 318.896,29	R\$ 220.454,33	R\$ 188.934,66				
		Investimento:	R\$ 323.788,62	R\$ 277.419,82	R\$ 500.959,90	R\$ 248.223,11	R\$ 352.367,29	R\$ 322.009,47	R\$ 1.191.513,81	R\$ 1.176.474,47	R\$ 1.173.444,97	R\$ 660.062,03	R\$ 456.303,62	R\$ 391.063,17				
		%:	4,58%	8,50%	15,58%	19,09%	24,07%	28,62%	45,47%	62,10%	78,69%	88,02%	94,47%	100,00%				
		Repasse	R\$ 167.356,37	R\$ 310.746,13	R\$ 569.676,88	R\$ 697.975,76	R\$ 880.103,56	R\$ 1.046.540,34	R\$ 1.662.397,14	R\$ 2.270.480,57	R\$ 2.876.998,14	R\$ 3.218.163,88	R\$ 3.454.013,17	R\$ 3.656.141,68				
		Contrapartida	R\$ 156.432,25	R\$ 290.462,31	R\$ 532.491,46	R\$ 652.415,69	R\$ 822.655,18	R\$ 978.227,87	R\$ 1.553.884,88	R\$ 2.122.275,92	R\$ 2.689.203,32	R\$ 3.008.099,61	R\$ 3.228.553,94	R\$ 3.417.488,60				
		Investimento:	R\$ 323.788,62	R\$ 601.208,44	R\$ 1.102.168,34	R\$ 1.350.391,45	R\$ 1.702.758,74	R\$ 2.024.768,21	R\$ 3.216.282,02	R\$ 4.392.756,49	R\$ 5.566.201,46	R\$ 6.226.263,49	R\$ 6.682.567,11	R\$ 7.073.630,28				

Formiga - MG

Local

Segunda-feira, 02 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: LAURA BEATRIZ TEIXEIRA

CREA/CAU: 331.968