

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EVOLUÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÕES GERAIS

OBRA: Muro de Arrimo - Quadra Paulo Barbosa	REFERÊNCIA DE PREÇOS	
MUNICÍPIO: Formiga - MG	PLANILHA REFERÊNCIA	DATA BASE
DATA: 09/2023	SETOP Central - Desonerado	abr/23
BDI: 26,72 %	SINAPI - Desonerado	jul/23

ETAPAS				MÊS							TOTAIS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES		1	2	3	4	5	6	7	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FÍSICO (%)	4,30%	50,00%	50,00%						100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 17.165,12	R\$ 8.582,56	R\$ 8.582,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.165,12
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	3,67%	100,00%							100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 14.664,13	R\$ 14.664,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.664,13
1.3	MURO DE ARRIMO	FÍSICO (%)	51,60%	60,00%	40,00%						100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 206.146,73	R\$ 123.688,04	R\$ 82.458,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.146,73
1.4	RAMPA DE ACESSO ESCOLA	FÍSICO (%)	17,17%	15,00%	75,00%	10,00%					100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 68.608,16	R\$ 10.291,22	R\$ 51.456,12	R\$ 6.860,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.608,16
1.5	GRADIL E GUARDA-CORPO	FÍSICO (%)	19,86%		40,00%	60,00%					100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 79.350,25	R\$ -	R\$ 31.740,10	R\$ 47.610,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.350,25
1.6	PINTURA	FÍSICO (%)	2,88%			100,00%					100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 11.498,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.498,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.498,33
1.7	LIMPEZA DE OBRA	FÍSICO (%)	0,51%			100,00%					100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	R\$ 2.047,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.047,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.047,50
		Período		39,36%	43,62%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Acumulado		R\$ 157.225,95	R\$ 174.237,47	R\$ 68.016,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				39,36%	82,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	R\$ 399.480,22
				R\$ 157.225,95	R\$ 331.463,42	R\$ 399.480,22	R\$ 399.480,22	R\$ 399.480,22	R\$ 399.480,22	R\$ 399.480,22	

Formiga, 14 de setembro de 2023

Prefeito Municipal Formiga - MG
Eugênio Vilela Júnior

Responsável Técnico
Jonathas Gabriel Miranda Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA: MG 254327/D