

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
ESCOLA MUNICIPAL PAULO BARBOSA MUNICÍPIO / DISTRITO: VILA NIRMATELE - FORMIGA/MG ENDEREÇO: Rua Herminio Pio da Silva, nº 627 SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.198,27	12.333,79	2,19%	100,00%	12.333,79										
3	TRABALHOS EM TERRA	5.731,98	6.932,26	1,23%	5,00%	346,61	65,00%	4.505,97	30,00%	2.079,68						
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	46.524,29	56.266,48	9,98%	7,00%	3.938,65	30,00%	16.879,94	63,00%	35.447,88						
5	SUPERESTRUTURA	26.056,12	31.512,27	5,59%					2,00%	303,15	15,00%	4.726,84	40,00%	12.604,91	45,00%	34.180,52
6	ALVENARIA	12.532,94	15.157,33	2,69%							58,00%	8.791,25	40,00%	6.062,93		
7	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.830,87	1,74%												
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.391,44	2,02%							35,00%	3.987,00	10,00%	1.139,14	10,00%	1.139,14
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.675,58	2,25%							10,00%	1.267,56	10,00%	1.267,56	10,00%	1.267,56
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	18.889,38	3,35%							10,00%	1.888,94	10,00%	1.888,94	10,00%	1.888,94
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.635,41	0,82%												
13	FERRAGENS	9.618,85	11.633,03	2,06%												
14	REVESTIMENTO	18.643,36	22.547,28	4,00%												
15	PISOS E RODAPÉS	19.632,92	23.744,06	4,21%												
17	PINTURA	9.557,05	11.558,30	2,05%												7.891,55
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	102,31	0,02%												51,15
20	QUADRA	242.738,68	293.568,15	52,05%												73.392,04
23	LIMPEZA	4.257,28	5.148,75	0,91%												308,93
24	LEVANTAMENTOS, E	12.782,15	15.968,74	2,83%	50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37								
26	PROJETOS OUTROS	114,24	139,16	0,02%												
TOTAL ACUMULADO		485.953,01	564.033,58	100,00%	4,36%	24.603,42	5,21%	29.370,28	7,23%	40.766,39	7,36%	41.520,29	17,14%	96.664,44	17,75%	300.119,82
TOTAL MENSAL					4,36%	24.603,42	9,57%	53.973,70	16,80%	94.740,09	24,16%	136.260,38	41,30%	232.924,82	59,05%	333.044,64

LOCAL / DATA: Formiga-MG, 18 de novembro de 2021

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Rayane Arantes de Sousa

Engenheira Civil CREA-MG nº 249946/D

Rayane Arantes Sousa  
 Engenheira Civil  
 CREA 249946/D

Eugênio Viela Júnior  
 Prefeito de Formiga

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
<b>ESCOLA MUNICIPAL PAULO BARBOSA</b> <b>MUNICÍPIO / DISTRITO: VILA NIRMATELE - FORMIGA/MG</b> <b>ENDEREÇO: Rua Herminio Pio da Silva, nº 627</b> <b>SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.</b>														
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.198,27	12.333,79	2,19%										
3	TRABALHOS EM TERRA	5.731,98	6.932,26	1,23%										
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	46.524,29	56.266,48	9,98%										
5	SUPERESTRUTURA	26.056,12	31.512,27	5,59%										
6	ALVENARIA	12.532,94	15.157,33	2,69%										
7	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.830,87	1,74%	50,00%	4.915,44	50,00%	4.915,44						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.391,44	2,02%	20,00%	2.278,29	20,00%	2.278,29	5,00%	569,57				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.675,58	2,25%	35,00%	4.436,45	20,00%	2.535,12	5,00%	633,78	10,00%	1.267,56		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	18.889,38	3,35%	35,00%	6.611,28	20,00%	3.777,88	5,00%	944,47	10,00%	1.888,94		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.635,41	0,82%			35,00%	1.622,39	35,00%	1.622,39	30,00%	1.390,62		
13	FERRAGENS	9.618,85	11.633,03	2,06%			40,00%	4.653,21	60,00%	6.979,82				
14	REVESTIMENTO	18.643,36	22.547,26	4,00%	35,00%	7.891,55	30,00%	6.764,18						
15	PISOS E RODAPÉS	19.632,92	23.744,06	4,21%	35,00%	8.310,42	35,00%	8.310,42	30,00%	7.123,22				
17	PINTURA	9.557,05	11.558,30	2,05%			10,00%	1.155,83	10,00%	1.155,83	65,00%	7.512,90	25,00%	2.889,58
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	102,31	0,02%	50,00%	51,15								
20	QUADRA	242.738,68	293.566,15	52,05%	20,00%	58.713,63	10,00%	29.356,82	8,00%	23.485,45	4,00%	11.742,73		
23	LIMPEZA	4.257,28	5.148,75	0,91%	6,00%	308,93	6,00%	308,93	6,00%	308,93	6,00%	308,93	58,00%	2.986,28
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	2,83%										
26	OUTROS	114,24	138,16	0,02%										
<b>TOTAL MENSAL</b>									100,00%	138,16				
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>465.953,01</b>	<b>564.033,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,58%</b>	<b>93.517,13</b>	<b>13,44%</b>	<b>64.522,66</b>	<b>7,62%</b>	<b>42.961,62</b>	<b>4,27%</b>	<b>24.111,66</b>	<b>1,04%</b>	<b>5.875,85</b>
<b>LOCAL / DATA: Formiga-MG, 18 de novembro de 2021</b>					<b>75,63%</b>	<b>426.561,78</b>	<b>87,07%</b>	<b>491.086,44</b>	<b>94,68%</b>	<b>534.046,06</b>	<b>98,96%</b>	<b>558.157,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>564.033,58</b>

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Rayane Arantes de Sousa  
Engenheira Civil CREA-MG

*Rayane Arantes de Sousa*  
**Rayane Arantes de Sousa**  
 Engenheira Civil  
 CREA 249946/D

*Eugênio Viela Júnior*  
**Eugênio Viela Júnior**  
 Prefeito de Formiga