

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UBS EM PONTE VILA										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MESES							
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	
	CONSTRUÇÃO DA UBS EM PONTE VILA	R\$ 352.002,58	% Item:								
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 11.342,38	3,22%	100,00%							
				R\$ 11.342,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ANDAIMES	R\$ 1.836,49	0,52%	50,00%							
				R\$ 918,25	R\$ -	R\$ 918,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	ESTRUTURAL	R\$ 86.521,84	24,58%	35,00%	35,00%						
				R\$ 30.282,64	R\$ 30.282,64	R\$ 25.956,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ALVENARIA	R\$ 72.678,33	20,65%		35,00%			30,00%			
				R\$ -	R\$ 25.437,41	R\$ 25.437,41	R\$ 21.803,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.487,21	0,42%		100,00%						
				R\$ -	R\$ 1.487,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 25.936,29	7,37%				50,00%		50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.968,14	R\$ 12.968,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 38.745,58	11,01%		25,00%		25,00%		50,00%		
				R\$ -	R\$ 9.686,39	R\$ 9.686,39	R\$ 19.372,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	PORTAS, JANELAS E GRADIL	R\$ 32.236,32	9,16%						50,00%		50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.118,16	R\$ 16.118,16	R\$ -
9	PEITORIL, SOLEIRA E BANCADA	R\$ 1.829,70	0,52%						50,00%		50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 914,85	R\$ 914,85	R\$ -
10	FORRO	R\$ 9.657,27	2,74%					35,00%		35,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.380,05	R\$ 3.380,05	R\$ 2.897,18	R\$ 2.897,18	R\$ -
11	PINTURA	R\$ 12.420,47	3,53%						20,00%		40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.484,09	R\$ 4.968,19	R\$ 4.968,19	R\$ 4.968,19
12	TELHADO	R\$ 31.371,14	8,91%						50,00%		50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.685,57	R\$ 15.685,57	R\$ -	R\$ -
13	PAISAGISMO	R\$ 459,74	0,13%								100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,74
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 18.081,62	5,14%				20,00%		20,00%		20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.616,32	R\$ 3.616,32	R\$ 3.616,32	R\$ 3.616,32	R\$ 3.616,32	R\$ 3.616,32
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 6.505,26	1,85%					35,00%		40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.276,84	R\$ 2.602,10	R\$ 1.626,31	R\$ -	R\$ -
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 892,95	0,25%								100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 892,95
	<b>% ACUMULADO DOS ITENS</b>		<b>100%</b>								
				%:	12,09%	19,00%	18,64%	18,02%	16,41%	13,02%	2,82%
				<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 42.543,27</b>	<b>R\$ 66.893,66</b>	<b>R\$ 65.614,93</b>	<b>R\$ 63.417,64</b>	<b>R\$ 57.769,29</b>	<b>R\$ 45.826,59</b>	<b>R\$ 9.937,20</b>
				%:	12,09%	31,09%	49,73%	67,75%	84,16%	97,18%	100,00%
				<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 42.543,27</b>	<b>R\$ 109.436,93</b>	<b>R\$ 175.051,86</b>	<b>R\$ 238.469,50</b>	<b>R\$ 296.238,79</b>	<b>R\$ 342.065,38</b>	<b>R\$ 352.002,58</b>