

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Formiga

Projeto: Interceptores dos Córregos Bela Vista e Água Vermelha

Responsável Técnico: Florency Maria Vieira

Nº CREA/CAU: CREA 250047MG

Data: 22/11/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	1ª ETAPA - CORREGO BELA VISTA	2.276.252,38	27,26	227.625,24	10,00	227.625,24	10,00	455.250,48	20,00	455.250,48	20,00	455.250,48	20,00	455.250,48	20,00
2	1ª ETAPA - CORREGO AGUA VERMELHA	1.460.623,07	17,49	-	-	-	-	-	-	-	-	292.124,61	20,00	292.124,61	20,00
3	2ª ETAPA - CORREGO AGUA VERMELHA	4.614.315,37	55,25	-	-	-	-	-	-	-	-	692.147,31	15,00	692.147,31	15,00
TOTAL		8.351.190,82	100,00	227.625,24	2,73	227.625,24	2,73	455.250,48	5,45	455.250,48	5,45	1.439.522,40	17,24	1.439.522,40	17,24
TOTAL ACUMULADO		8.351.190,82	100,00	227.625,24	2,73	455.250,48	5,45	910.500,95	10,90	1.365.751,43	16,35	2.805.273,82	33,59	4.244.796,22	50,83

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Formiga

Projeto: Interceptores dos Córregos Bela Vista e Água Vermelha

Responsável Técnico: Florency Maria Vieira

Nº CREA/CAU: CREA 250047MG

Data: 22/11/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	1ª ETAPA -CORREGO BELA VISTA	2.276.252,38	27,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1ª ETAPA - CORREGO AGUA VERMELHA	1.460.623,07	17,49	146.062,31	10,00	146.062,31	10,00	146.062,31	10,00	146.062,31	10,00	146.062,31	10,00	146.062,31	10,00
3	2ª ETAPA - CORREGO AGUA VERMELHA	4.614.315,37	55,25	692.147,31	15,00	692.147,31	15,00	461.431,54	10,00	461.431,54	10,00	461.431,54	10,00	461.431,54	10,00
TOTAL		8.351.190,82	100,00	838.209,61	10,04	838.209,61	10,04	607.493,84	7,27	607.493,84	7,27	607.493,84	7,27	607.493,84	7,27
TOTAL ACUMULADO		8.351.190,82	100,00	5.083.005,83	60,87	5.921.215,44	70,90	6.528.709,29	78,18	7.136.203,13	85,45	7.743.696,98	92,73	8.351.190,82	100,00