

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>													
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: E.M. Professor Franklin de Carvalho								SRE: Passos-MG					
MUNICÍPIO / DISTRITO: FORMIGA-MG								ENDEREÇO: Rua Ramiro Corrêa, nº 185 - Bairro Areias Brancas					
SERVIÇOS: REFORMA													
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,37%	100,00%	1.514,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	1.514,63	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	79.531,66	19,34%	60,00%	47.719,00	40,00%	31.812,66		0,00		0,00	79.531,66	
3	SUPERESTRUTURA	2.494,95	0,61%		0,00	100,00%	2.494,95		0,00		0,00	2.494,95	
4	COBERTURA E FORRO	219.036,79	53,26%	40,00%	87.614,72	40,00%	87.614,72	20,00%	43.807,36		0,00	219.036,79	
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	18.651,74	4,54%		0,00	50,00%	9.325,87	50,00%	9.325,87		0,00	18.651,74	
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	9.034,71	2,20%		0,00	100,00%	9.034,71		0,00		0,00	9.034,71	
7	REVESTIMENTO	2.366,28	0,58%		0,00	50,00%	1.183,14	50,00%	1.183,14	0,00%	0,00	2.366,28	
8	PISOS E RODAPÉS	23.995,43	5,84%		0,00	25,00%	5.998,86	50,00%	11.997,71	25,00%	5.998,86	23.995,43	
9	PINTURA	26.188,72	6,37%		0,00		0,00	50,00%	13.094,36	50,00%	13.094,36	26.188,72	
10	DIVERSOS	1.067,50	0,26%		0,00	50,00%	533,75	50,00%	533,75		0,00	1.067,50	
11	LIMPEZA	20.203,32	4,91%	25,00%	5.050,83	25,00%	5.050,83	25,00%	5.050,83	25,00%	5.050,83	20.203,32	
12	OUTROS	7.135,50	1,74%		0,00	50,00%	3.567,75	50,00%	3.567,75		0,00	7.135,50	
<b>TOTAL MENSAL</b>					34,51%	141.899,18	38,09%	156.617,25	21,54%	88.560,78	5,87%	24.144,04	411.221,25
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>411.221,25</b>	<b>100,00%</b>		34,51%	141.899,18	72,59%	298.516,43	94,13%	387.077,20	100,00%	411.221,25	<b>411.221,25</b>
LOCAL / DATA: Formiga - MG, 28 de outubro de 2025													
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Iago Dias Lopes													
REPRESENTANTE LEGAL: Prefeito Municipal Coronel Laércio do Reis Gomes													